



Ministero per i beni e le attività culturali

POLO MUSEALE DEL PIEMONTE

Decreto rep. n. **34** del 7 AGO 2019

FORTE DI GAVI - Revisione completa delle coperture dell'Alto Forte – Restauro della copertura della cosiddetta "Manica Lunga" del Basso Forte - € 149.731,91

CIG 73297160FE - CUP F94E16000160001

Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 59 comma 5 II° periodo

Approvazione variante art. 106 comma 1 lett. c) del d. lgs. 50/2016 s.m.i.

IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE DEL PIEMONTE

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. *Codice dei contratti pubblici*;

vista la nomina a Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., Arch. Daniela Sanseverino (nota prot. n. 3865 del 03.08.2017) e la nomina del gruppo di lavoro (nota prot. n. 3866 del 03.08.2017);

visto il decreto a contrarre n. 93 del 22.12.2017 e il successivo Avviso di preinformazione del 31/01/2018 con cui è stata indetta una procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 59 comma 5 II° periodo;

visto il decreto n. 61 del 20.12.2018 di approvazione della proposta di aggiudicazione, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati;

visto il decreto n. 2 del 13.02.2019 di dichiarazione di efficacia del provvedimento di cui sopra;

visto il contratto REP. n. 7 del 06.05.2019 sottoscritto tra Polo Museale del Piemonte e ITALTECNO COSTRUZIONI SRL sede legale Via Fiume Montone Abbandonato 377/A RAVENNA - P.I. 03076441215 - C.F. 03454390638, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara del 24,12%, per un importo pari a € 118.531,01 (oltre IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 20.374,94) per i lavori di revisione completa della copertura dell'Alto Forte – Restauro della cosiddetta Manica Lunga del Basso Forte di Gavi (AL);

visto il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 27.05.2019 tra l'Affidatario dei lavori, il RUP e Direttore lavori arch. Daniela Sanseverino e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ing. Vincenzo Rosa;

vista la nota e-mail del 02.08.2019, acquisita agli atti al prot. n. 5538 del 06.08.2019 con cui il RUP arch. Daniela Sanseverino ha trasmesso i documenti di seguito elencati, relativi alla variante in corso d'opera resasi necessaria per le motivazioni addotte nei predetti documenti, redatti e sottoscritti dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore Lavori strutturali ing. Vincenzo Rosa e dal RUP arch. Daniela Sanseverino, per quanto di rispettiva competenza:

- Relazione tecnica e quadro economico di raffronto
- Computo metrico-estimativo degli oneri della sicurezza
- Quadro comparativo di confronto oneri della sicurezza



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

POLO MUSEALE DEL PIEMONTE

Via Accademia delle Scienze, 5 - 10123 TORINO | Tel. 011/56.41.711 - Fax. 011/54.95.47



Ministero per i beni e le attività culturali

POLO MUSEALE DEL PIEMONTE

- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Quadro economico di raffronto
- Autorizzazione ex art. 106 comma 1 lett. c) del d. lgsv. 50/2016 s.m.i.

considerato che il RUP arch. Daniela Sanseverino, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 1 del D. lgsv. 50/2016 s.m.i., ha autorizzato la variante come da quadro economico di raffronto, pervenuto con nota succitata, e come dai restanti documenti sopraelencati;

considerato altresì che l'Affidatario ha sottoscritto per accettazione l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;

DECRETA

- Di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di *Revisione completa delle coperture dell'Alto Forte – Restauro della copertura della cosiddetta "Manica Lunga" del Basso Forte*, autorizzata dal RUP arch. Daniela Sanseverino comportante un importo complessivo del contratto pari a € 143.092,45 con un aumento percentuale del 20,72%, come da progetto di variante e come da quadro economico di raffronto;
- Di affidare i maggiori lavori alla ITALTECNO COSTRUZIONI SRL sede legale Via Fiume Montone Abbandonato 377/A RAVENNA - P.I. 03076441215 – C.F. 03454390638 che si è dichiarata disponibile ad eseguirli con una proroga dei tempi contrattuali fissata in 35 giorni dalla data di ultimazione prevista dal contratto principale e dal relativo capitolato speciale d'appalto;
- Di dare atto che con l'Affidatario dovrà essere sottoscritto il relativo atto aggiuntivo al contratto principale.

Torino, 07/8/2019

II DIRETTORE DEL POLO MUSEALE

Arch. Ilaria Ivaldi



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

POLO MUSEALE DEL PIEMONTE

Via Accademia delle Scienze, 5 - 10123 TORINO | Tel. 011/56.41.711 - Fax. 011/54.95.47

PEC: pm-nie@beniculturali.it - PEC: mbac-pm-nie@mailcert.beniculturali.it